

Fjernvarmeprojektet – Janderup og Billum

Orientering i overordnede træk

Vi har netop modtaget en tilpasset foreløbig arbejdsplan fra entreprenørerne, som vi vil følge op på, og løbende orientere jer om status på.

I **Billum** er de sidste arbejder ved at blive afsluttet, og såfremt vejret er med os vil reetablering af asfalten med første lag asfalt, blive udført i udgangen af februar måned.

I **Janderup** er entreprenørerne godt i gang, og har lige nu fokus på Ternevej hvor de forventer at blive færdige omkring uge 13.

I uge 9 forventes opstart på Vesterled, og frem til Skråvejen (fra Billum) – dette arbejde vil vare cirka 5 uger.

I uge 10 regner vi med at der startes på Sneppevej, og at der skal arbejdes der i ca. 8 uger.

De næste arbejder der startes på efterfølgende vil være Nybrovej syd, Fasanvej og så fremdeles – derom vil vi orientere nærmere, når vi kan være mere præcise.

Ved arbejderne på Vesterled vil der blive opsat trafiksignaler og kun blive lukket et spor ad gangen, og der må forventes lidt længere transporttid på denne strækning, mens arbejdet pågår.

Vi beklager generne, men håber på forståelse for situationen. 😊

Følg os også på facebook:

